

Vorbereitungsplanung für Lieferung / Bauseitige Leistungen durch Ihre Fachfirma

Schritt 1: Ausheben

Zuerst müssen Sie den Mutterboden abschieben und die Baugrube ausheben lassen. Die Tiefe hängt von der Qualität des Untergrundes ab und muss im Vorfeld von einem Untergrundexperten bestimmt werden.



Schritt 2: Schotterfundament

Nach der Aushebung muss ein tragfähiger Unterbau mit geeignetem Schotter lagenweise eingebaut und lagenweise verdichtet werden.



Schritt 3: Feinsplittplanum

Auf dem Schotterfundament muss, nur an der Stelle, wo die Stützwände aufgestellt werden eine 5 cm starke Schicht aus Splittplanum aufgebracht werden. Anschließend muss das Feinsplittplanum von einer Tiefbaufirma unter Verwendung eines Gräders und mittels Lasers erstellt und begradigt werden. WICHTIG: das Feinsplittplanum muss 100% gerade sein!




Schritt 4: Erstellung Schnurgerüst

Nach Fertigstellung des Feinplanums, soll durch Sie oder Ihre Fachfirma ein Schnurgerüst nach Skizze abgesteckt werden damit unser Kranwagenfahrer weiß wo die Wänden abgesetzt werden sollen. Wichtig ist, dass Sie die Schnur maximal 10cm über dem Feinplanum und 2cm von der Fußkante der Wand spannen. Um eine gerade Linie zu erstellen empfiehlt es sich nur Maximal 2 Schnurpfosten des Schnurgerüsts zu setzen, einen am Anfang und einen am Ende der geplanten Wandlänge.



Schritt 5: Aufstellen

Unser Kranwagen fährt über das Schotterfundament und setzt mit bauseitiger Unterstützung die Stützwände auf das vorbereitete Feinplanum ab. Die Zufahrt und Aufbaustelle muss frei zugänglich sein für einen 3-achsigen (steifen) Tieflader. Neben dem Feinplanum sollte 8 Meter Platz sein, damit ein Kranwagen und Tieflader nebeneinander stehen können. Unser Kranwagen setzt mit bauseitiger Unterstützung die Stützwände auf das vorbereitete Feinplanum ab.



Nach der Aufstellung muss das Silo durch eine dafür geeignete Person kontrolliert werden und der Lieferschein muss bei korrekter Lieferung unterschrieben werden. Eventuelle Reklamationen müssen innerhalb von 24 Stunden nach Lieferung gemeldet werden.

Checkliste für Lieferung

- Feinsplittplanum 100% gerade erstellt mittels Laser und Gräder
- Schnurgerüst erstellen max. 10cm über dem Feinplanum und 2cm von der Fußkante
- Zufahrt und Baustelle frei zugänglich für 3-achsigen (steifen) Tieflader
- Auf dem Aufstellplatz sollten 2 LKWs nebeneinander stehen können
- 1-2 Personen für fachkundige Assistenz

Um eine einwandfreie, schnelle Lieferung zu gewährleisten, müssen diese aufgeführten Vorbereitungen bauseitig erstellt werden.